

天津市西青区人民政府办公室关于印发 西青区 2024 年 20 项民心工程 进度和责任清单的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各委、办、局，各区属机构：

区第十八届人民政府第 70 次常务会议确定了《西青区 2024 年 20 项民心工程进度和责任清单》。为确保区级民心工程顺利完成，现将有关事项通知如下：

一、强化组织领导。西青区始终践行以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，2024 年继续实施 20 项民心工程。各实施单位要按照工作分工，对承担的民心工程子项任务认真研究、精心策划，制定周密的工作方案，进一步明确责任，确保区委、区政府对全区人民的承诺如期实现。

二、落实目标任务。各单位要按照任务清单，立足工作实际，以区级民心工程实施为契机，不断增进民生福祉，激发社会活力，开创共建共享新局面。对涉及多个单位协同完成的民心工程任务，牵头单位要组织各实施单位围绕资金、工程量、工期等要素进行研究，明确各实施单位工作任务，形成工作合力，全力推动区级民心工程实施。

三、加强督导推动。区政府督查室要按照《西青区 2024 年 20 项民心工程进度和责任清单》，对区级民心工程子项实施精细

化管理，采取多种方式加大督导检查力度，及时跟踪各项任务进展，推动各个项目落实，并将督查结果作为各单位推动民心工程实施年度绩效考核评分依据。

附件：西青区 2024 年 20 项民心工程进度和责任清单

2024 年 1 月 19 日

（此件主动公开）

附件

西青区 2024 年 20 项民心工程进度和责任清单

大项	序号	项目名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
一、 增加 教育 资源 配置	1	建成赤龙中学	该项目位于赤龙南街康学道 1 号，东至泽富路，南至亲和道，西至亲安道，北至康学道，占地面积约 42 亩，总建筑面积 1.8153 万平米。建成后可面向赤龙南街招生 24 个班,1200 名学生。主要建设内容包括：装饰装修、给排水、消防、强弱电、采暖、通风、 排烟 、抗震支架等，以及室外运动场、景观设施。	区教育局	李伟志	完成全部内部装饰装修的 20%；完成外部景观工程的 20%；完成设备安装工程的 50%。	完成全部内部装饰装修的 60%；完成外部景观工程的 60%；完成全部设备安装工程。	完成全部内部装饰装修、外部景观工程、运动场面层施工。竣工验收，具备开学条件。	——	柴树芳
	2	建成张家窝镇第一小学	该项目东至嘉和路，西、南至融侨阳光城，北至博桦道。占地面积约 19.8 亩，建筑面积约 1.28 万平方米。建成后可面向张家窝镇招生 24 个班,1080 学生。主要建设内容为两个教学楼，建筑面积约 8500 平方米（分别为 A 区两层，建筑面积约 1100 平方米；B 区 4 层，建筑面积约 7400 平方米）；一个风雨操场，建筑面积约 770 平方米；以及地下车库，建筑面积约 3600 平方米。	张家窝镇 区教育局	赵 林 李伟志	完成二次结构全部建设工作；完成机电安装、室内装饰装修、室外工程的 60%。	完成项目现场全部工程。	竣工验收，投入使用。	——	柴树芳
	3	建成杨柳青镇第四幼儿园	该项目位于西青区杨柳青镇锦绣花园南侧，南运河北侧，建筑面积为 2458 平方米。建成后可面向杨柳青镇镇东适龄儿童招生 9 个班, 270 名学生。主要建设内容为现有公建用房提升改造，教学设施设备购置等。	杨柳青镇	高庆锡	完成教学设备采购、安装、调试工作；进行空气检测工作。	完成公办二级园审批验收；完成备案、批准收费等手续；做好招生准备工作。	开园。	——	柴树芳

一、 增加 教育 资源 配置	4	提升教 育教学 环境	(1) 为部分小学安装空调，主要内容包括购置空调和电路改造，涉及李七庄街、辛口镇、精武镇、大寺镇共 13 所小学，627 余间教室。	区教育局 李七庄街 辛口镇 精武镇 大寺镇	李伟志 王超 王树军 张艳红 闫芹芹	完善空调采购项目需求，启动设施招标程序；完成电力改造工程设计、造价、招标等相关工作；完成室内电路改造施工。	组织进场安装施工，完成空调安装调试；完成室外电路改造工程。	项目调试，组织验收。	---	柴树芳
			(2) 改造中北第二小学操场，对操场草坪及塑胶跑道进行重新铺设。	区教育局 中北镇	李伟志 杨静	完成政府采购意向公开、维修方案编制等前期工作。	完成工程造价、招标等工作。	完成项目施工，竣工验收。	---	柴树芳
			(3) 对辛口镇中心小学所有教室学生课桌椅进行更换。	辛口镇	王树军	完成课桌椅质量、价格、颜色等前期调研，按程序招标。	完成招标，更换设备，投入使用。	---	---	柴树芳
二、 着力 完善 养老 服务	5	新建公 建养老 机构	该项目位于精武镇，建筑面积 5493.99 平方米，计划设置床位 150 张以上，优先保障我区兜底保障老人入住需求。	区民政局	郭金花	完成选址与招标，确定运营企业。	完成装修设计图纸审查工作。	组织进场施工。	竣工验收，投入使用。	柴树芳
三、 改善 群众 居住 条件	6	实施老 旧小区 改造工 程	对大寺镇（龙居花园四区、龙居花园六区）2 个小区进行改造，建筑面积 7.39 万平方米。	区住建委 大寺镇	赵雪原 闫芹芹	完成老旧小区改造方案制定；完成前期立项审批手续。	完成施工招标工作；项目进场施工。	项目竣工。	项目验收。	庞铁强
			对西营门街官民里、夏茵里、秋爽里、赵苑西里、南岸家园、嘉汇园、兆发家园 7 个小区改造及小稍直口社区、嘉汇园社区配套用房更新。改造建筑面积 37.14 万平方米。	西营门街	刘小可	完成招标等前期手续。	办理图审、施工许可及质量安全监督手续，组织进场施工。	完成小区内大部分改造内容。	完成后续现场收尾工作，组织竣工验收。	庞铁强

四、 提升 医疗 服务 水平	7	建设智慧化预防接种门诊	对我区免疫规划、产科接种、动物致伤处置等各类预防接种门诊开展智慧化建设。通过配置数字化门诊系统、疫苗接种告知确认和电子核签系统等信息化、智慧化软件系统与相应硬件设备，实现智慧化接种门诊全覆盖。	区卫健委	郭宜鹏	对智慧化门诊设备、施工情况进行市场调研，结合各接种门诊特点形成初步建设方案。	制定建设方案，完成招标等前期手续。	进行设备安装及现场施工。	投入使用。	柴树芳
	8	提升基层中医药服务能力	建设一批具有示范引领作用的基层医疗卫生机构中医馆、中医阁。2024年底实现100%社区卫生服务中心设置中医馆，至少50%社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。	区卫健委	郭宜鹏	对基层医疗机构中医服务能力进行摸底调研，针对性指导推进中医馆中医阁建设。	实现50%的社区卫生服务中心设置中医馆，25%的社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。	实现75%的社区卫生服务中心设置中医馆，40%的社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。	实现100%社区卫生服务中心设置中医馆，50%的社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。	柴树芳
	9	建设西青区基层医保经办服务体系	为全区各街镇村（社区）配备开展日常医保经办服务的硬件设备。预计辖区141个社区、142个村实现基层医保经办服务网上办、掌上办、延伸办、自助办的工作目标。	区医保局 各街镇	苏胜利	日常医保经办服务硬件设备配备到位；日常医保经办服务场所、环境和人员力量配备到位。	对基层医保工作人员进行业务培训，实现培训覆盖率100%。	——	——	柴树芳
五、 关爱 儿童 身心 健康	10	实施残疾儿童康复救助工程	为符合条件的西青区户籍残疾儿童（包括智力、肢体、听力、言语、视力、多重、孤独症）开展康复救助服务，及时提供救助资金。	区残联	刘月华	制定年度工作计划，在“爱耳日”期间开展残疾儿童康复救助政策宣传，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续。	在“孤独症日”、“全国助残日”及“爱眼日”期间开展残疾儿童康复救助政策宣传，完成一季度残疾儿童康复救助经费结算工作，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续。	在“全国残疾预防日”期间开展残疾儿童康复救助政策宣传，完成二季度残疾儿童康复救助经费结算工作，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续。	完成三季度残疾儿童康复救助经费结算工作，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续，做好总结归档工作。	柴树芳
	11	实施学生视力健康工程	为全区幼儿园、小学、初中（3-16周岁）儿童青少年开展包含监测、分析、预警、科普、宣教、干预、转介、辅助治疗等医学人工智能眼健康服务，为每一名学生建立动态发展的数字化眼健康档案，逐步形成智能全生命周期眼健康服务体系。	区卫健委	郭宜鹏	形成项目实施方案。	对接属地中小幼学校规划视力健康服务项目内容与实施时点。	开展筛查、宣教等服务。	为每名学生建立动态发展数字化眼健康档案，初步形成智能全生命周期眼健康服务体系。	柴树芳

六、 提升 职工 保障 水平	12	实施职工暖心行动	通过“互联网+”的线上线下普惠服务形式，推出5大暖心行动。包括景区免费游览，免费观影，免费游泳健身，春节慰问品，困难职工、困难企业职工和农民工免费查体。	区总工会	孙维君	制定年度计划，洽谈合作事宜，草拟合作协议；启动免费福利券线上发放工作，做好免费查体前期准备工作。	签订合作协议，启动观影券、景区游览券、游泳健身券线上领取；与职工医院做好查体前沟通协调工作，陆续开展查体。	根据二季度观影券、景区游览券、游泳健身券领取核销情况，对第二次发放进行调整；制定春节福利券发放计划；完成查体工作。	开展春节福利发放工作，完成年度工作任务。	张一谋
七、 扎实 推进 就业 创业	13	实施就业培训工程	(1) 实现新增就业 23000 人。 (2) 开展职业技能培训 10000 人次。	区人社局	顾志昊	(1) 实现新增就业 4600 人。 (2) 开展职业技能培训 800 人次。	(1) 累计实现新增就业 11000 人。 (2) 累计开展职业技能培训 5000 人次。	(1) 累计实现新增就业 16000 人。 (2) 累计开展职业技能培训 7500 人次。	(1) 累计实现新增就业 23000 人。 (2) 累计开展职业技能培训 10000 人次。	柴树芳
	14	建成西青区人力资源服务产业园	该项目位于中北镇开源路和九川道交口中联产业园内，建设面积约 5500 平方米，建设内容主要包括室内外装饰装修、给排水、消防、电力、智能化工程及部分家具采购工程。建成后，将逐步实现我区人力资源的聚集、人才的引进与输送。	中北镇	杨静	完成室内拆除及土建工程。	完成室内设备安装、内部装饰工程，组织竣工验收。	---	---	柴树芳
	15	实施天开西青园人才公寓项目	该项目建设面积 1.6 万余平方米，预计打造 200 余间房间，配备生活区、自习室及书吧、健身房、便利店、观影室等，多方面满足园区人才日常生活安居保障。	精武镇	张艳红	制定设计方案，启动相关前期手续。	组织进场施工。	竣工验收，具备使用条件。	---	柴树芳

八、 强化 便民 服务 能力	16	提升改造津兰农贸市场	对津兰农贸市场内部环境、电力设施、市场道路等设施进行提升，建设面积约10000平方米。打造更舒适、安全、便捷的购物体验，满足周边群众的消费需求。	区商务局 李七庄街	刘珊珊 王超	制定提升改造计划，做好施工前期各项准备。	完成粮油、水果等区域提升改造。	完成鸡蛋、水产等区域提升改造。	完成进出口区域、电力设施、路面、垃圾桶、停车位等提升改造；项目验收。	郭磊
九、 提升 农业 基础 设施	17	建设高标准农田	该项目将改造提升高标准农田面积1万亩。	区农业农村委 辛口镇 杨柳青镇	林小琳 王树军 高庆锡	完成项目初步设计编制。	完成招标工作。	组织进场施工。	完成工程施工。	张建凤
十、 着力 实施 灾后 重建	18	提升改造蓄滞洪区内种植业农业设施	对蓄滞洪区内受灾农业设施进行修复提升，恢复种植条件。预计实施1000亩（占地面积）的受灾农业设施提升改造，竣工验收后，对符合条件的按照棚室建筑面积予以补贴。	区农业农村委 辛口镇 杨柳青镇	林小琳 王树军 高庆锡	组织项目申报。	组织进场施工。	完成工程施工。	项目验收，兑现补贴。	张建凤
	19	实施水毁修复工程	对子牙河小口子闸、中亭河低水闸水毁问题严重区域实施修复改造。建设内容包括对水工结构、机电及金属结构设备等进行加固、维修、更换。	区水务局	靳丕玉	完成项目招标等前期准备工作。	组织进场施工，季度末完成水工结构、机电结构等全部工程。	工程验收。	投入使用。	张建凤
	20	实施水毁村庄基础设施修复提升工程	(1) 对水高庄村、当城村、第六埠村灌溉与排水、农田输配电、变压器等工程进行新建和检修。 (2) 对辛口镇当城路、长征路、水高庄路进行修复，建设内容约8.175公里，三条道路宽度平均6.3米。	辛口镇	王树军	(1) 编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计等申报文件。 (2) 完成项目设计、施工招标等前期工作，做好进场施工准备。	(1) 完成设计、施工招标等前期工作。 (2) 组织进场施工，对三条路进行挖除旧路结构、旧路缘石、土方等作业。	(1) 组织进场施工，进行敷设地缆、架线，维修加固桥涵、节制闸等设施。 (2) 完成三条道路的修复工作。	(1) 完成项目主体建设。 (2) 项目验收。	张建凤

十一、 加强 排水 设施 建设	21	实施紫光路积水片区应急排水临时工程	在中北镇阜锦道南梁晨馨苑旁实施应急排水临时工程。建设内容包括联通现状阜锦道雨水检查井、新建一座泵房、新建进水管、排水管道，项目完成后将提高城市防汛排涝能力，解决周边物流园及小区的汛期排涝问题。	区水务局 中北镇	靳丕玉 杨 静	完成招标等前期工作。	组织进场施工。	组织项目试运行。	项目验收。	张建凤
	22	实施枣林大道雨水泵站工程	在张家窝镇枣林大道与嘉和路附近建设一座雨水泵站，占地面积约 3496.2 平方米。泵站建成后，将解决周边 15 个小区汛期排涝问题。	区住建委 张家窝镇	赵雪原 赵 林	组织进场施工。	完成基坑施工。	完成设备安装。	竣工验收，投入使用。	庞铁强
	23	建设学府工业园 1 号雨水泵站项目	在天开西青园内建设一座雨水泵站，占地面积约 2331.72 平方米。泵站建成后，将解决园区内三个新建商品住宅小区（爱情缤纷里、翰悦府、和光尘樾）及津沧高速以北 4500 平方米工业园区排水排涝问题。	精武镇	张艳红	完成主体施工的 50%。	完成项目主体施工。	完成设备安装及附属用房装修。	进行设备调试。	庞铁强
十二、 推进 安全 西青 建设	24	实施供热老旧管网改造工程	对杨柳青镇广汇园高层 0.85 公里、大寺镇泉集东里底商 0.8 公里供热老旧管网进行改造。	区城管委	李德成	对供热情况进行检测。	制定改造方案。	完成工程手续办理。	进场施工，组织验收。	张建凤

十三、 加快 区域 路网 建设	25	新建沁 杨道等 3条道 路	(1) 沁杨道(柳望路-青静路)。该项目位于杨柳青镇,长136米,宽12米,城市支路,主要建设内容包括道路、排水及照明、交通设施等工程。	区住建委 杨柳青镇 精武镇 大寺镇	赵雪原 高庆锡	完成施工招标。	完成排水管线施 工。	完成道路施工。	工程完工。	庞铁强							
			(2) 慧群道(成智路-迎水南路)。该项目位于精武镇,长293米,宽25米,城市次干路,主要建设内容包括道路及排水、给水、再生水、照明、交通设施、绿化等配套工程。		赵雪原 张艳红	组织进场施工。	完成道路面层施 工。	完成路灯、交通 设施施工。	工程完工。	庞铁强							
			(3) 泽润路(广源道-储厚道)。该项目位于大寺镇,长467米,宽30米,城市次干路,主要建设内容包括道路及排水、给水、再生水、照明、交通设施、绿化等配套工程。		赵雪原 闫芹芹	组织进场施工。	完成管线施工。	完成道路施工。	工程完工。	庞铁强							
十四、 改善 交通 出行 条件	26	提升改 造道路 设施	(1) 提升4条城市道路。对杨柳青镇胜利路、李七庄街泰佳道、津门湖街江湾二支路、兰波路等4条道路进行整修,建设面积14645平方米。	区城管委	李德成	完成工程招标、进场筹备等前期准备工作。	完成胜利路(新 华道—常青道) 维修工程。	完成泰佳道(瑶 琳路—瑶环路)、 江湾二支路(江 湾路—丽江道)、 兰波路(江湾路 —汇川路)维修 工程。	项目竣工,组 织验收。	张建凤							
			(2) 提升4条道路照明设施。对杨柳青镇业成路、中北镇新秀道、张家窝镇知景道、李七庄街瑶琳路等4条道路照明设施进行提升改造。								区住建委 区城管委 杨柳青镇 中北镇 张家窝镇 李七庄街	赵雪原 李德成 高庆锡 杨 静 赵 林 王 超	办理初步设计审批 手续。	完成施工招标。	组织进场施工。	竣工验收。	庞铁强
			(3) 提升中北工业园北园道路。该项目将对中北工业园北园曦霞路、辰星路、梁鸿路、阜隆道铣刨罩面及检查井进行提升改造,总建设面积25748平方米。								中北镇	杨 静	完成立项审合、招标等前期工作,进行规划设计和现场勘测。	组织进场施工, 完成道路改造工 程。	竣工验收,投入 使用。	—	张建凤

十五、助力实现双碳目标	27	建设公共充电设施	(1) 在赤龙南街新增新能源汽车充电桩 30 个, 电动自行车充电位 350 个、充电柜 2 台。 (2) 在津门湖街高层小区新增电动自行车充电车位 110 个、充电柜 33 台。 (3) 在王稳庄示范镇新增电动自行车充电车位 464 个。	赤龙南街 津门湖街 王稳庄镇	代继良 吴慧慧 房新民	(1)完成佳和华庭、亲和润园汽车充电桩安装;完成电动自行车充电设施招标等准备工作。 (2)新增电动自行车充电车位 65 个。 (3)确定工程量,制定施工方案。	(1)完成李宁文体中心、赤龙公园汽车充电桩合同签订;启动电动自行车充电设施建设。 (2)新增充电柜 11 台、电动自行车充电车位 22 个。 (3)确定施工单位。	(1)完成李宁文体中心、赤龙公园汽车充电桩建设,投入使用;电动自行车充电设施投入使用。 (2)新增充电柜 11 台、电动自行车充电车位 22 个。 (3)组织进场施工。	(1) —— (2)新增充电柜 11 台、电动自行车充电车位 22 个。 (3)完工验收。	郭磊
十六、建设完善公园设施	28	新建提升 5 处口袋公园、街景绿地	结合居住区、学校周边边角地块,新建提升 5 处口袋公园、街景绿地,方便居民休闲、游憩。	区城管委 赤龙南街 张家窝镇 精武镇 经开集团	李德成 代继良 赵林 张艳红 李光哲	完成张家窝镇、赤龙南街、经开集团公园绿地项目方案设计等前期工作;完成张家窝镇公园绿地项目建设。	完成赤龙南街、经开集团公园绿地项目建设。	完成杨柳青镇、精武镇公园绿地项目方案设计等前期工作;组织进场施工。	完成杨柳青镇、精武镇公园绿地项目建设。	张建凤
十七、提升文明创建水平	29	打造儿童友好样板社区	选取津门湖街、张家窝镇、精武镇 3 个街镇的 5 个社区进行儿童友好社区适儿化综合提质改造,使其达到友好社区标准。建设内容:提升社区内公园,完善儿童游戏空间和游乐设施;创建游戏空间、共享空间,为儿童提供游戏、学前兴趣、行为习惯培养、图书阅读、开展活动等场所。	区妇联 张家窝镇 精武镇 津门湖街	戴维微 赵林 张艳红 吴慧慧	编制提升改造方案,组织专家论证。	各社区启动提升改造。	完成室内外适儿化提升改造 50%,并持续推动相关软硬件建设。	完成改造,具备投入使用条件。	柴树芳
	30	提升改造天津一二·九抗日救亡运动纪念馆	扩大天津一二·九纪念馆展厅区域、充实展厅内容、提升展馆水平,对纪念广场进行改造,复原历史农民学校,更好的发挥爱国主义教育基地的作用。	李七庄街 区文旅局	王超 杨万松	完成纪念馆、纪念广场、农民学校的设计工作,完成施工招标等前期手续。	组织进场施工,对一二·九纪念馆、纪念广场及农民学校进行提升改造。	完成项目施工,组织竣工验收,做好开馆的筹备工作。	对外开放。	柴树芳

十八、 丰富群众文化生活	31	实施“赓续文脉 艺润西青”文化汇演	组织戏曲、话剧、儿童剧、杂技等高质量文艺演出走进文化中心剧场，邀请专业院团以文艺小分队形式，走进基层开展文化惠民演出活动。预计全年配送演出100场。	区文旅局 各街镇	杨万松	启动“赓续文脉 艺润西青”文化汇演活动。	开展“赓续文脉 艺润西青”文化汇演活动，预计完成演出20场。	持续推动“赓续文脉 艺润西青”文化汇演活动，预计完成演出累计60场。	完成全年工作任务。	柴树芳
	32	举办第27届杨柳青灯展	在杨柳青广场、杨柳青古镇及柳口路主街区，设置大型主题灯、通道氛围灯及形象引流灯营造节庆及文化氛围。	区文旅局 区城管委 杨柳青镇 区城投公司	杨万松 李德成 高庆锡 解福奇	完成大型灯组及氛围灯设计及安装，加强配套保障。	---	---	---	卢盈 柴树芳
十九、 助力打造品质生活	33	推进45个基层科普阵地创建达标	推动45个村（社区）完成基层科普规范化建设创建达标任务。	区科协 各街镇	任秀元	完成科普阵地建设选址、主题及设计方案确定等筹备工作。	组织进场施工，组织验收前实地走访勘察。	推动施工建设，完成第一批25个科普阵地创建验收。	完成第二批20个科普阵地创建验收。	齐中波
二十、 支持群众健身运动	34	实施全民健身场地设施建设项目	在我区11个街镇建设20处健身园。	区体育局	潘 崢	完成健身场园点位确认工作，办理前期手续，制定工作方案。	完成健身设施器材安装准备工作；启动招标工作。	完成招标工作；组织进场施工。	投入使用。	柴树芳

